

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
七尾市	令和8年9月30日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。



■ 工程表

[illegible]

No.	地区名 (団地名)	整備 戸数	住宅 タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール																			進捗状況	
							項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度		
								1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3			
7	田鶴浜第2団地	20戸	共同住宅	S造	3 階	R9.9 (予定)	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入居			測量	取得														実施設計中		
8	田鶴浜第3団地	20戸	共同住宅	S造	3 階	R9.9 (予定)	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入居			測量	取得														実施設計中		
9	石崎団地	50戸	共同住宅	S造	3 階	R10.1 (予定)	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入居			測量			取得												実施設計中		
10	香島団地	15戸	共同住宅	S造	3 階	R9.9 (予定)	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入居				取得														実施設計中		
11	矢田郷団地	57戸	共同住宅	S造	3階	R10.2 (予定)	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入居			測量		取得			造成										実施設計中		
12	東湊団地	20戸	共同住宅	S造	3 階	R9.7 (予定)	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入居				取得			設計		工事									実施設計中		
13	御祓団地	54戸	共同住宅	未定	未定	未定	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入居							調整中													
14	袖ヶ江団地	23戸	共同住宅	S造	3階	R10.3 (予定)	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入居					取得			造成		工事								実施設計中		