

# 公費解体の進捗状況（令和8年4月末）



市町	解体見込棟数 〔R7.7加速化プラン〕	申請棟数	完了棟数	解体状況			別管理建物
				公費解体	緊急解体	自費解体	
珠洲市	8,499 〔57〕	8,452 〔59〕	8,413 〔57〕	8,232 〔57〕	111 〔0〕	70 〔0〕	39 〔2〕
輪島市	12,808 〔217〕	12,517 〔210〕	12,045 〔197〕	11,718 〔195〕	259 〔0〕	68 〔2〕	472 〔13〕
能登町	4,456 〔18〕	4,563 〔18〕	4,549 〔18〕	4,388 〔18〕	2 〔0〕	159 〔0〕	14 〔0〕
穴水町	2,819	2,811	2,811	2,752	0	59	0
七尾市	7,500	7,206	6,993	6,281	0	712	213
志賀町	5,104	4,937	4,855	4,472	9	374	82
上記以外の市町	3,767	3,748	3,723	3,319	4	400	25
<b>計</b>	<b>44,953</b> 〔292〕	<b>44,234</b> 〔287〕 <b>(+0)</b>	<b>43,389</b> 〔272〕 <b>(+179)</b>	<b>41,162</b> 〔270〕 <b>(+179)</b>	<b>385</b> 〔0〕 <b>(+0)</b>	<b>1,842</b> 〔2〕 <b>(+0)</b>	<b>845</b> 〔15〕 <b>(-179)</b>

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計。〔〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数（）は、前月末からの増減数

# 6市町以外の公費解体の進捗状況（令和8年4月末）



市町	解体見込棟数 【R7.7加速化プラン】	申請棟数	完了棟数	解体状況			別管理建物
				公費解体	緊急解体	自費解体	
中能登町	1,310	1,317	1,317	1,194	0	123	0
羽咋市	808	796	794	714	0	80	2
宝達志水町	222	226	222	203	0	19	4
かほく市	259	259	253	235	0	18	6
津幡町	74	78	78	50	0	28	0
内灘町	688	667	657	633	0	24	10
金沢市	246	245	242	190	4	48	3
能美市	20	20	20	7	0	13	0
小松市	91	91	91	51	0	40	0
加賀市	49	49	49	42	0	7	0
<b>小計</b>	<b>3,767</b>	<b>3,748</b>	<b>3,723</b>	<b>3,319</b>	<b>4</b>	<b>400</b>	<b>25</b>

# 市町別の災害廃棄物の処理状況（令和8年3月末・暫定値）



（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量 【R7.7加速化プラン】	処理量	処理内容							別管理建物分を除く処理 完了年月
			可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	土砂混じり がれき	
珠洲市	831	818 (100%)	75 (9.2%)	116 (14.2%)	373 (45.8%)	14 (1.7%)	236 (29.0%)	0 (0.0%)	4	処理完了（R8.1）
輪島市	1,276	1,120 (100%)	83 (7.6%)	186 (17.1%)	468 (43.0%)	25 (2.3%)	327 (30.0%)	0 (0.0%)	31	処理完了（R8.1）
能登町	348	338 (100%)	18 (5.4%)	71 (21.0%)	113 (33.6%)	6 (1.8%)	128 (38.1%)	0 (0.0%)	2	処理完了（R8.1）
穴水町	259	264 (100%)	23 (8.6%)	37 (14.2%)	136 (51.6%)	5 (2.0%)	62 (23.5%)	0 (0.1%)		処理完了（R7.11）
七尾市	800	504 (100%)	37 (7.3%)	92 (18.2%)	166 (32.9%)	12 (2.3%)	198 (39.3%)	0 (0.1%)		処理完了（R8.2）
志賀町	365	304 (100%)	11 (3.8%)	70 (23.1%)	127 (41.8%)	4 (1.3%)	91 (29.8%)	0 (0.1%)		処理完了（R8.1）
上記以外の市町	316	294 (100%)	13 (4.3%)	53 (17.9%)	85 (28.8%)	6 (1.9%)	138 (47.1%)	0 (0.1%)		処理完了 （R7.5～R8.1）
合計	4,195	3,642 (100%)	259 (7.2%)	624 (17.3%)	1,467 (40.7%)	72 (2.0%)	1,180 (32.7%)	2 (0.1%)	38	

※ 令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計。（ ）内は、種類ごとの割合。「その他」は、蛍光灯など

# 市町別の災害廃棄物の処理状況（令和8年3月末・暫定値）



市町	災害廃棄物発生 推計量 【R7.7加速化プラン】	処理量	処理内容						別管理建物分を除く処 理完了年月
			可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	
中能登町	101	97 (100%)	6 (6.5%)	19 (19.3%)	35 (36.0%)	2 (1.6%)	35 (36.6%)	0 (0.0%)	処理完了（R8.1）
羽咋市	76	64 (100%)	3 (5.3%)	12 (18.3%)	17 (27.2%)	1 (2.1%)	30 (47.0%)	0 (0.1%)	処理完了（R7.12）
宝達志水町	18	16 (100%)	0 (2.6%)	3 (19.6%)	4 (26.5%)	0 (1.9%)	8 (49.4%)	0 (0.0%)	処理完了（R7.12）
かほく市	20	20 (100%)	0 (1.6%)	4 (18.5%)	4 (22.3%)	0 (1.0%)	11 (56.6%)	0 (0.0%)	処理完了（R7.11）
津幡町	6	6 (100%)	0 (1.3%)	1 (21.0%)	2 (34.9%)	0 (1.1%)	2 (40.8%)	0 (0.8%)	処理完了（R7.11）
内灘町	59	62 (100%)	2 (2.7%)	9 (15.3%)	12 (18.9%)	1 (2.2%)	38 (60.9%)	0 (0.0%)	処理完了（R8.1）
金沢市	22	17 (100%)	0 (0.8%)	3 (16.6%)	6 (35.0%)	1 (3.1%)	8 (44.4%)	0 (0.0%)	処理完了（R7.12）
能美市	2	1 (100%)	0 (4.5%)	0 (7.1%)	1 (68.7%)	0 (1.0%)	0 (16.7%)	0 (2.0%)	処理完了（R7.5）
小松市	8	8 (100%)	0 (1.1%)	1 (15.5%)	2 (29.2%)	0 (2.6%)	4 (51.5%)	0 (0.2%)	処理完了（R7.7）
加賀市	3	3 (100%)	0 (2.7%)	1 (17.7%)	1 (21.2%)	0 (1.9%)	2 (56.5%)	0 (0.0%)	処理完了（R7.5）
合計	316	294 (100%)	12 (4.2%)	53 (17.9%)	85 (28.8%)	6 (1.9%)	138 (47.1%)	0 (0.1%)	

（単位：千トン）

※（ ）内は、種類ごとの割合。「その他」は、蛍光灯など