

上下水道の復旧状況と今後の見通し



<断水の状況>

【最大】16市町 約11万戸 (1/1) ⇒ 【現状】 7市町 約18,880戸

※約8割が解消済み

上水道：環境政策課 076(225)1463
下水道：生活排水対策室 076(225)1493

応急復旧の状況



仮設の設備工事
(珠州市・宝立浄水場の機能回復)



仮設の水道配管工事 (送水管の延長)



下水道管内の清掃

市町	上水道		下水道
	断水状況 (2/29時点)	今後の復旧の見通し(3/1時点)	今後の復旧の見通し
輪島市	約6,640戸	3月末までに (立入困難な地域等、一部地域は4月以降)	断水解消 に合わせて復旧 集落排水や コミュニティプラントなど についても断水解消 にあわせて復旧予定
珠州市	約4,650戸	3月上旬以降順次拡大 (一部地域は4月以降)	
穴水町	約210戸	3月上旬までに 3/2 断水解消 ※「3月末」から「3月上旬」に前倒し	
能登町	約2,910戸	3月下旬までに	
七尾市	約4,000戸 ※1/29藤橋、2/22能登島 県水通水	3月末までに ※「4月以降」から「3月末」に前倒し	
志賀町	約270戸	3月上旬までに 3/2 断水解消 ※「3月末」から「3月上旬」に前倒し	
内灘町	約200戸	3月末までに	

※国・日本水道協会・全国の自治体など延べ3万人超の応援協力により、鋭意、修繕作業を実施

⇒ 引き続き、「上下水道一体」で一日も早い応急復旧を目指す