

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
珠洲市	令和8年7月31日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。



■ 工程表

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール																				進捗状況
						項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度		
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3			
1	宝立町柏原団地	17戸	長屋	木造 平屋	R9年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居		用地			設計						工事						入居			実施設計中
2	宝立町春日野団地	25戸	共同住宅	S造 3階	R9年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居			用地			設計					工事						入居			実施設計中
3	宝立町鶯飼団地	60戸	共同住宅	S造 3階	R10年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居			用地				設計				工事							入居		
4	宝立町南黒丸団地	15戸	共同住宅	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居				用地				設計				工事							入居	
5	宝立町金峰寺団地	35戸	共同住宅	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居				用地					設計			工事							入居	
6	上戸町北方団地	16戸	長屋	木造 平屋	R9年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居		用地			設計						工事						入居			実施設計中

[illegible]

[illegible]