

白山市河合町地内で発生した地すべりについて

【令和8年3月13日17時時点】

次のとおり対応を進めています。

＜対応状況＞

① 観測機器の設置

本日までに伸縮計4基、傾斜計10基（本日7基追加）、WEBカメラ2基を設置し、観測機器の設置作業は完了

② 大型土のうの設置

全体100mのうち75mまで設置完了（本日50m設置）

③ 投光車の配備

引き続き夜間の投光を継続

＜今後の予定＞

- ・週末も県職員2名体制で現場を監視し、作業状況の確認等を実施
- ・大型土のうの設置作業を継続

【大型土のう設置状況】

