復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
能登町	令和８年８月３１日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区

■ 工程表

No.	地区名（団地名）	整備戸数	住宅タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール 項目	R6年度 1-3	R7年度 4-6	R7年度 7-9	R7年度 10-12	R7年度 1-3	R8年度 4-6	R8年度 7-9	R8年度 10-12	R8年度 1-3	R9年度 4-6	R9年度 7-9	R9年度 10-12	R9年度 1-3	R10年度 4-6	R10年度 7-9	R10年度 10-12	R10年度 1-3	R11年度	R11年度	進捗状況
1	宇出津第１団地	30戸	共同住宅	木造（CLT）	３階	R9.3（予定）	用地検討																				施工中
							造成工事					造成工事（既存解体）															
							建築設計					設計															
							建築工事							工事													
							入　　居										入居										
2	宇出津第２団地	8戸	長屋	未定	平屋	未定	用地検討																				
							造成工事																				
							建築設計							調整中													
							建築工事																				
							入　　居																				
3	宇出津第３団地	16戸	共同住宅	未定	３階	未定	用地検討																				
							造成工事																				
							建築設計							調整中													
							建築工事																				
							入　　居																				
4	宇出津第４団地	4戸	長屋	未定	平屋	未定	用地検討																				
							造成工事																				
							建築設計							調整中													
							建築工事																				
							入　　居																				
5	鵜川団地	24戸	長屋	未定	平屋	未定	用地検討																				
							造成工事																				
							建築設計							調整中													
							建築工事																				
							入　　居																				
6	瑞穂団地	8戸	長屋	未定	平屋	R9.9（予定）	用地検討																				実施設計中
							造成工事																				
							建築設計							設計													
							建築工事									工事											
							入　　居												入居								

No.	地区名（団地名）	整備戸数	住宅タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール																		進捗状況
							項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度		
								1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3			
7	柳田第１団地	52戸	長屋	未定	平屋	R10.3（予定）	用地検討		用地																		実施設計中
							造成工事	造成設計					造成工事														
							建築設計						設計														
							建築工事										工事										
							入　　居														入居						
8	柳田第２団地	18戸	長屋	未定	平屋	未定	用地検討																				
							造成工事																				
							建築設計							調整中													
							建築工事																				
							入　　居																				
9	松波第１団地	27戸	共同住宅	木造（CLT）	３階	R9.3（予定）	用地検討			用地																	施工中
							造成工事																				
							建築設計				設計																
							建築工事							工事													
							入　　居										入居										
10	松波第２団地	24戸	長屋	未定	平屋	R10.3（予定）	用地検討																				実施設計中
							造成工事																				
							建築設計							設計													
							建築工事										工事										
							入　　居													入	居						
11	松波第３団地	9戸	長屋	未定	平屋	未定	用地検討																				
							造成工事																				
							建築設計							調整中													
							建築工事																				
							入　　居																				
12	白丸団地	20戸	長屋	未定	平屋	R10.3（予定）	用地検討				用地																実施設計中
							造成工事			造成設計			造成工事														
							建築設計							設計													
							建築工事										工事										
							入　　居													入	居						
13	小木第１団地	11戸	長屋	未定	平屋	R10.3（予定）	用地検討																				実施設計中
							造成工事																				
							建築設計							設計													
							建築工事										工事										
							入　　居													入	居						
14	小木第２団地	9戸	長屋	未定	平屋	未定	用地検討																				
							造成工事																				
							建築設計							調整中													
							建築工事																				
							入　　居																				