

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称

穴水町

時点

令和7年6月10日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

整備予定地区



工程表

No.	地区名	事業手法		項目	工程								備考		
					R6年度		R 7 年度				R 8 年度				
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12		1-3	
①	(仮称) 上野団地	復興公営住宅		用地										入居見込みは、 令和 8 年秋口	
		事業主体	穴水町	建築設計											
		計画戸数	50戸	造成			設計	工事							
		建て方	共同	建築工事											
		構造	S造 3 階	入居											
		供給戸数										50戸			
②	(仮称) 白山第2団地	復興公営住宅		用地										入居見込みは、 令和 9 年 3 月下旬頃	
		事業主体	穴水町	建築設計											
		計画戸数	20戸	造成				設計	工事						
		建て方	共同	建築工事											
		構造	S造 2 階	入居											
		供給戸数										20戸			
③	(仮称) 白山第3団地	復興公営住宅		用地										入居見込みは、 令和 9 年 3 月下旬頃	
		事業主体	穴水町	建築設計											
		計画戸数	30戸	造成				設計	工事						
		建て方	共同	建築工事											
		構造	S造 2 階	入居											
		供給戸数										30戸			
④	(仮称) 兜団地	復興公営住宅		用地										入居見込みは、 令和 9 年 3 月下旬頃	
		事業主体	穴水町	建築設計											
		計画戸数	10戸	造成				設計		工事					
		建て方	検討中	建築工事											
		構造	木造平屋	入居											
		供給戸数										10戸			

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称

穴水町

時点

令和7年6月10日時点

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

整備予定地区



工程表

No.	地区名	事業手法		項目	工程								備考	
					R6年度	R 7 年度				R 8 年度				
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12		1-3
⑤	(仮称) 稲荷団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中
		事業主体	穴水町	建築設計										
		計画戸数	20～30戸	造成										
		建て方	検討中	建築工事										
		構造	木造	入居										
		供給戸数										20～30戸		
⑥	(仮称) 駅西団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中
		事業主体	穴水町	建築設計										
		計画戸数	40～50戸	造成										
		建て方	共同	建築工事										
		構造	S造	入居										
		供給戸数										40～50戸		