

## 復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

| 自治体名称 | 時点        |
|-------|-----------|
| 志賀町   | 令和8年8月31日 |

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。



## ■ 工程表

| No. | 地区名<br>(団地名) | 整備<br>戸数 | 住宅<br>タイプ | 構造                      | 階数 | 完成時期          | 整備スケジュール |      |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      |       |     |     |       |       |       | 進捗状況 |       |  |  |
|-----|--------------|----------|-----------|-------------------------|----|---------------|----------|------|-----|------|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|------|-------|--|--|
|     |              |          |           |                         |    |               | 項目       | R6年度 |     | R7年度 |       |     |     | R8年度 |       |     |     | R9年度 |       |     |     | R10年度 |       |       |      | R11年度 |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               |          | 1-3  | 4-6 | 7-9  | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9  | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9  | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9   | 10-12 | 1-3   |      |       |  |  |
| 1   | 富来地域その1      | 63戸      | 共同住宅      | S造                      | 3階 | R9.9<br>(予定)  | 用地検討     | 用地   |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      |       |     |     |       |       | 実施設計中 |      |       |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               | 造成工事     |      |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      |       |     |     |       |       |       |      |       |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               | 建築設計     |      |     |      | 設計    |     |     |      |       |     |     |      |       |     |     |       |       |       |      |       |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               | 建築工事     |      |     |      |       |     |     |      | 工事    |     |     |      |       |     |     |       |       |       |      |       |  |  |
| 2   | 富来地域その2      | 51戸      | 共同住宅      | RC造<br>(7レキャスト<br>工法)予定 | 3階 | R10.1<br>(予定) | 用地検討     |      |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      |       |     |     |       | 実施設計中 |       |      |       |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               | 造成工事     |      |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      |       |     |     |       |       |       |      |       |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               | 建築設計     |      |     |      |       |     |     | 設計   |       |     |     |      |       |     |     |       |       |       |      |       |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               | 建築工事     |      |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      | 工事    |     |     |       |       |       |      |       |  |  |
| 3   | 志賀地域その1      | 18戸      | 共同住宅      | S造                      | 3階 | R9.9<br>(予定)  | 用地検討     | 用地   |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      |       |     |     |       | 実施設計中 |       |      |       |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               | 造成工事     |      |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      |       |     |     |       |       |       |      |       |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               | 建築設計     |      |     |      |       |     |     | 設計   |       |     |     |      |       |     |     |       |       |       |      |       |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               | 建築工事     |      |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      | 工事    |     |     |       |       |       |      |       |  |  |
| 4   | 志賀地域その2      | 51戸      | 共同住宅      | S造                      | 4階 | R10.2<br>(予定) | 用地検討     |      |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      |       |     |     |       | 実施設計中 |       |      |       |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               | 造成工事     |      |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      |       |     |     |       |       |       |      |       |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               | 建築設計     |      |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      |       |     |     |       |       |       |      |       |  |  |
|     |              |          |           |                         |    |               | 建築工事     |      |     |      |       |     |     |      |       |     |     |      |       | 工事  |     |       |       |       |      |       |  |  |